

CONSEIL COMMUNAL
Par Monsieur
Ufuk IKITEPE
Président
Case postale 43
1510 Moudon

102.04 AI/fp

Moudon, le 27 février 2017

COMMUNICATION No 01/17 (MPJ)

Préavis 60/09 Travaux d'infrastructure « Route d'Yverdon - Route de Gréchon »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les travaux cités en titre sont terminés, à satisfaction de la Municipalité et des services concernés.

Alors que la demande de crédit totale accordée par le Conseil communal était de **CHF 1'217'000.-** (préavis 60/09), le décompte final s'établit à un total de **CHF 1'222'003.60**, soit un dépassement de **CHF 5'003.60**.

Cette différence provient de travaux supplémentaires à la route d'Yverdon qui ont consisté à poser des grilles-caniveaux et des rangées de pavés aux jonctions du chemin du Levant et de l'accès à la propriété Rothen, afin d'empêcher l'eau de ruissellement de la chaussée de les inonder. Ces travaux ont été décidés suite aux inondations de 2013.

A noter que la subvention ECA, estimée dans le préavis à **CHF 105'000.-**, s'est finalement élevée à **CHF 172'142.-**, d'où un gain en faveur de la Commune de **CHF 67'142.-**.

Le montant total, ventilé dans les divers comptes des services concernés, sera amorti sur une durée de trente ans au maximum.

Vous remerciant de l'attention portée à la présente et d'accepter ce dépassement, la Municipalité vous adresse, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, ses salutations les meilleures.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La syndique :

Le secrétaire :

C. PICO

Y. LEYVRAZ



Ville de Moudon

Hôtel de Ville
Case postale 43
1510 Moudon

Tél. 021 905 88 88
Fax 021 905 88 89

www.moudon.ch

Municipalité
greffe@moudon.ch

