

CONSEIL COMMUNAL

Par Monsieur
Ufuk IKITEPE
Président
Case postale 43
1510 Moudon

102.04 AI/fp

Moudon, le 27 février 2017

COMMUNICATION No 02/17 (MPJ)

Préavis No 47/14 Travaux d'infrastructure au lieu-dit « Chemin de l'Hôpital »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les travaux cités en titre sont terminés, à satisfaction de la Municipalité et des services concernés.

Alors que la demande de crédit était de **CHF 348'500.-** (préavis no 47/14), le décompte final s'établit à un total de **CHF 396'667.20**.

Cette différence de **CHF 48'167.20** provient des difficultés importantes rencontrées notamment le long de l'avenue de Lucens. De nombreuses surprises ont été découvertes lors des travaux, qui ont engendré des coûts supplémentaires. En effet, les fouilles ont buté contre diverses conduites fortement bétonnées dont le niveau était inconnu et qui ont impliqué des modifications de profils des collecteurs. De surcroît, plusieurs raccordements dont les tracés étaient inconnus ont dû être repris.

Le montant total, ventilé dans les divers comptes des services concernés, sera amorti sur une durée de trente ans au maximum.

Vous remerciant de l'attention portée à la présente et d'accepter ce dépassement, la Municipalité vous adresse, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, ses salutations les meilleures.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

La syndique :

Le secrétaire :

C. PICO

Y. LEYVRAZ



Ville de Moudon

Hôtel de Ville
Case postale 43
1510 Moudon

Tél. 021905 88 88
Fax 021905 88 89

www.moudon.ch

Municipalité
greffe@moudon.ch